

生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称： 饮用水水桶加工生产车间建设项目

项目编号：

建设地点： 济南市长清区平安街道办事处石灶村

验收单位： 济南盛华工贸有限责任公司

2019年12月25日



一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	饮用水水桶加工生产车间建设项目	行业类别	工业类
主管部门 (或主要投资方)	济南盛华工贸有限责任公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	2016年3月31日，济南市长清区水务局济长水发[2016]25号		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	本项目水土保持方案未变更		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	本项目未做水土保持初步设计		
项目建设起止时间	2016年3月开工，2016年9月完工		
水土保持方案编制单位	济南汇博建筑设计咨询有限公司		
水土保持初步设计单位	本项目未做水土保持初步设计		
水土保持监测单位	/		
水土保持施工单位	山东福源设备安装有限公司		
水土保持监理单位	济南市长清区建设工程监理中心		
水土保持设施验收鉴定书编制单位	济南汇博建筑设计咨询有限公司		

二、验收意见

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号），2019年12月25日，济南盛华工贸有限责任公司于公司会议室主持召开了《饮用水水桶加工生产车间建设项目》验收会议，参会人员有水土保持特邀专家、济南汇博建筑设计咨询有限公司、山东福源设备安装有限公司、济南市长清区建设工程监理中心等单位的代表（名单附后）。

（一）项目概况

饮用水水桶加工生产车间建设项目位于济南市长清区平安街道办事处石家庄村。

项目建设用地面积 9711.38m²，全部为永久占地。总建筑面积 3222.28m²，均为地上；地上容积率 0.9，建筑密度 36.7%，绿地率 9.06%，停车位 39 个。

建设内容主要包括 1 栋 3F 生产车间以及道路、广场、绿化等其他配套设施。

项目已于 2016 年 3 月开工，于 2016 年 9 月完工，总工期共 7 个月。本工程总投资为 2200 万元。

（二）水土保持方案批复情况(含变更)

2016 年 3 月 31 日济南市长清区水务局以济长水发[2016]25 号文批复了《饮用水水桶加工生产车间建设项目水土保持方案报告表》。批复的防治责任范围为 1.07hm²，其中项目建设区为 0.97hm²，直接影响区为 0.10hm²。方案六项防治目标值为：扰动土地整治率 95%、水土流失总治理度 96%、土壤流失控制比 1.0、拦渣率 95%、植草植被恢复率 98%、林草覆盖率 26%。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

本项目未做水土保持初步设计及施工图设计。

（四）水土保持监测情况

本项目规模较小，属于鼓励监测项目，本项目实际施工过程中未开展水土保持监测工作。但项目施工期间积极落实相关水土保持措施，各类水土保持工程防治效果良好。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2019 年 12 月，济南盛华工贸有限责任公司委托济南汇博建筑设计咨询有限

公司编制该项目水土保持设施验收鉴定书。

通过现场核查，收集并查阅设计、施工等相关资料，建设单位依法编报了水土保持方案报告表，依法缴纳了水土保持补偿费。工程实际扰动面积为 0.97hm²，实际完成的主要水土保持工程量有：工程措施有表土回覆 0.08 万 m³、土地整治 0.16hm²、植草砖 0.07hm²；植物措施有绿化工程 0.09hm²；临时措施主要为彩钢板拦挡 400m、防尘网覆盖 0.40hm²、临时排水沟 170m、临时沉沙池 1 座、临时洗车池 1 座，完成水土保持总投资 40.09 万元。

水土保持工程各项达标指标如下：扰动土地整治率达到 99%，水土流失总治理度达到 99%，土壤流失控制比为 1.0，拦渣率达到 99%，林草植被恢复率达到 99%，林草覆盖率达到 9.06%，林草植被覆盖率满足《山东省建设用地控制标准（2019 年版）》不高于 15%要求。项目区六项防治指标均达到一级防治标准要求。

济南汇博建筑设计咨询有限公司认为：按照水土保持方案落实的水土保持措施，措施体系可行，布局合理；水土流失防治任务完成，水土保持措施的设计、实施符合水土保持有关规范要求；水土保持后续管理、维护责任落实良好。水土保持设施具备验收条件。

（六）验收结论

验收组认为：饮用水水桶加工生产车间建设项目落实了水土保持方案及批复文件要求的各项水土保持措施，完成了水土流失预防和治理任务；水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的指标值；依法缴纳了水土保持补偿费；符合水土保持设施验收的条件，各项水土保持设施均合格。

（七）后续管护要求

验收结束后，水土保持设施管理维护工作由济南盛华工贸有限责任公司负责。管理单位在项目建设工作完工后，建立管理维护责任制，对出现的局部损坏进行修复、加固，并对林草措施及时进行抚育、补植、更新，确保水土保持功能不断增强，发挥长期、稳定、有效的保持水土、改善生态环境的作用。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单 位	职务/ 职称	签字	备注
组长	陈英	济南盛华工贸有限责任公司	项目经理	陈英	建设单位
成 员	孙希华	山东师范大学	教 授	孙希华	特邀专家
	魏琳	济南汇博建筑设计咨询有限公司	助 理 工程师	魏琳	验收鉴定书 编制单位
	张天骄	济南汇博建筑设计咨询有限公司	助 理 工程师	张天骄	验收鉴定书 编制单位
	赵萍	济南市长清区建设工程监理中心	总 监	赵萍	监理单位
	万全兴	济南汇博建筑设计咨询有限公司	高 级 工程师	万全兴	水保方案 编制单位
	卢道斌	山东福源设备安装有限公司	项目经理	卢道斌	施工单位